

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x2016兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年11月14日 星期四	气候	晴	气温	9℃-20℃
监理人员动态: 孔金才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: PHC300管桩进场62根			
施工方人员动态: 共计31人					
施工机械动态: 吊车2辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 7区、11区、14区桥架、电缆、接地消缺。 2. 26区、28区组件安装460块(0.159MW)。 3. 现场材料搬运、施工作业等。				
检查发现的问题	经检查发现2区有少数支架安装不规范,已发通知单。 要求施工单位进行整改消缺。				
处理措施、意见、结果	施工单位已在整改中,要求监理单位予以进行质量验收。				
协调内容或其他	1. 整理现场资料,查看相关规范、图纸。 2. 对现场安全进行巡视,未发现较大安全隐患。				
记录人	王磊	总监签阅	李XX		