

监 理 日 志

工程名称: 涪陵2X20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年11月15日 星期五	气候	晴	气温	12°-24°
监理人员动态:	孔令才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 174C300管桩进场69根.			
施工方人员动态:	共计31人				
施工机械动态:	吊车2辆、叉车2辆				
施工进度情况	1. 7区、11区、14区桥梁、电缆接地尚缺。 2. 26区组件接地施工, 1x4电缆线敷设200米。 3. 26区、28区组件安装510块(10.176MW)。				
检查发现的问题	对现场安全进行大检查, 发现少数工人未佩戴安全帽, 少数地方有安全隐患, 需要整改。				
处理措施、意见、结果	已对现场安全问题发通知单给施工单位, 要求施工单位及时整改, 施工单位已在整改中。				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行大检查。 2. 整理相关资料, 查看图纸技术标准。				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		