

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20kV海光五站扶贫项目.

日期	2019年11月16日 星期六	气候	多云	气温	15℃-27℃
监理人员动态: 孔令才、王磊 施工方人员动态: 共计34人. 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 7区、11区、14区桥架、电缆、接地消缺. 2. 26区组件接地施工, 1x4电缆线敷设160米. 3. 26区、28区组件安装480块(0.166MW)				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行巡视检查. 2. 整理现场资料, 学习相关规范标准.				
记录人	王磊		总监签阅	李元堂	