

监 理 日 志

工程名称: 湘罗2020北江渔业资源扶贫项目

日期	2019年11月21日 星期四	气候	晴	气温	8℃-17℃
监理人员动态:	孔金才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场0.925MW. 管桩进场65根.			
施工方人员动态:	共计34人.				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆.				
施工进度情况	1. 7区、11区、14区、18区支架、桥架、电缆、接地消缺. 2. 27区、28区组件安装145块(0.05MW). 1×4电缆敷设800米. 3. 现场材料吊运等.				
检查发现的问题	发现现场材料吊运时未收警戒线.				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改. 施工单位及时整改到位.				
协调内容或其他	1. 对现场安全质量进行巡视检查. 2. 对现场材料进行检查. 整理资料等.				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		