

监 理 日 志

工程名称: 泗罗2x20kV电压等级330kV变电站项目

日期	2019年11月22日 星期五	气候	晴	气温	11℃~21℃
监理单位动态:	王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场0.726mw 管桩 进场225根.			
施工方人员动态:	共计34人 (安装25人, 临检9人)				
施工机械动态:	吊车2辆, 叉车1辆				
施工进度情况	1. 7区、11区、14区、18区支架、桥架、电缆、接地线缺。 2. 27区、28区组件安装530块(0.05mw), 1x4电缆线敷设40米。 3. 现场材料搬运、施工船维修。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行巡视检查。 2. 整理资料, 学习相关标准。 3. 审核施工单位报资料。				
记录人	王磊	总监签阅	李学军		