

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x2011kV渔光互补扶贫项目

日期	2019年11月24日 星期日	气候	阴	气温	5℃-20℃
监理单位动态:	黄双军、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计34人(安装25人、电气9人)				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 7区、11区、14区、18区支架、檩条、电缆、接地线缺。 2. 27区组件安装160块(10.05mm), 组件接地施工。 3. 现场材料搬运、施工船维修。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行检查, 发现较大隐患。 2. 整理资料, 查看相关规范标准。				
记录人	王磊		总监签阅	李元堂	