

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20kV农网升级改造材料采购

日期	2019年11月29日 星期五	气候	阴	气温	6℃-10℃
监理人员动态:	黄磊、王磊、黄亚刚	材料进场、取样见证、合格情况: 370组件出场 4992块.			
施工方人员动态:	共计34人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 29区组件安装420块(0.1554mw) 2. 27区组件接地线敷设2.1x4电缆线敷设1300米. 3. 现场组件材料出场、搬运.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场质量、安全进行巡视检查. 2. 整理项目资料,学习相关规范标准.				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		