

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2016年海堤外扶复项目

日期	2019年12月02日 星期一	气候	晴	气温	18-13℃
监理人员动态: 黄永辉、王磊、贾志刚 施工方人员动态: 共计34人。 施工机械动态: 吊车1台、叉车1台。			材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场624块。		
施工进度情况	1. 29区组件安装580块(62mw) 2. 23区、26区直流电缆头连接、组件接地施工。 3. 现场材料堆放区。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场质量安全隐患进行巡视检查。 2. 对进场组件进行抽查检验。				
记录人	王磊		总监签阅	李元堂	