

监 理 日 志

工程名称: 涪陵2X20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年12月07日 星期六	气候	多云	气温	22-17℃
监理单位动态:	黄祥、王磊、贾亚刚	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计34人				
施工机械动态:	吊车、叉车				
施工进度情况	1. 27区桥架安装、1X4电缆线敷设2400米。 2. 28区、29区组件安装 0.2072mw (560块) 3. 现场材料搬运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	1. 对现场安全质量进行巡视检查。 2. 对现场资料进行整理,查看图纸及规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	李亚堂		