

监 理 日 志

工程名称: 组罗2016瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年12月11日 星期三	气候	晴	气温	5℃-20℃
监理人员动态: 薛军、王磊、梁玉刚			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 共计34人.					
施工机械动态: 吊车1辆, 叉车1辆.					
施工进度情况	1. 现场施工整改. 2. 18区、28区组件安装0.269MW(70块) 3. 现场材料搬运.				
检查发现的问题	发现少数组件安装螺丝未紧固到位.				
处理措施、意见、结果	经口头提出, 现场工人已整改到位.				
协调内容或其他	1. 现场安全正常. 2. 查看图纸及相关规范标准.				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		