

监 理 日 志

工程名称: 谢罗200kW光伏扶贫项目

日期	2019年12月15日 星期五	气候	晴	气温	8℃-17℃
监理单位动态:	黄永华、王磊、贾子刚	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计34人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 现场施工队只改组。 2. 18区、28区组件安装 0.1776MW (480块) 3. 29区支架安装, 1x4电缆桥架敷设2600米。				
检查发现的问题	发现个别工人未穿救生衣。				
处理措施、意见、结果	经口头提出, 施工人员已穿好救生衣。				
协调或其他内容	1. 对现场安全、质量进行巡视检查。 2. 整理资料, 查看图纸对施工规范标准进行学习。				
记录人	王磊	总监签阅	李军		