

监 理 日 志

工程名称: 沿罗2x2016内渔光互补扶贫项目

日期	2019年12月18日 星期三	气候	小雨	气温	38-78
监理单位动态:	黄祥、王磊、贾刚	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计34人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 180组件安装 0.0943MW (25块) 2. 其它因雨未施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行巡视检查, 未发现安全隐患。 2. 整理资料, 查看图纸及相关规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	李澄		