

监 理 日 志

工程名称: 汨罗改组光伏渔光互补扶贫项目

日期	2019年12月20日 星期五	气候	阴	气温	5℃-8℃
监理人员动态:	王磊、贾明川		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	施工员34人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 28区组件安装 0.1104MW (320块) 2. 其它未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行巡视, 未发现隐患. 2. 参加监理例会, 要求施工方做好安全交底及整改缺陷. 3. 整理资料, 学习相关规范要求.				
记录人	王磊		总监签阅	李强	