

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月2日 星期一	气候	晴	气温	26℃ - 32℃
监理单位动态:	监理单位3人 (周力勇、孔剑、张保龙)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员4人, 现场人员61人	PHC管桩进场 56根			
施工机械动态:	挖机2台, 吊机1台,				
施工进度情况	开基站: 围堰抹灰, 炸压顶, 办公场机噤砌筑, 大门基础浇筑. 光伏区: 20、25、26区电气沟砌, 20区架安装, 25区打桩5根.				
检查发现的问题	1. 个别2人未正确佩戴安全帽. 2. 开关站内回填土未夯实, 雨后个别部位沉陷.				
处理措施、意见、结果	1. 要求立即整改, 加强教育. 2. 重新回填, 分层夯实.				
协调内容或其他	无.				
记录人	张保龙	总监签阅	李元堂		