

监 理 日 志 (日 期)

日期: 2018 年 10 月 1 日

星期：

日期: 2022.10.10
星期: 一
工程名称: 湖南2x20mm²海盐五社村扶贫项目

天气: 晴
气温: $17^{\circ} - 25^{\circ}$

气温: $17^{\circ}-25^{\circ}$

監理工作情況

1. 监理人员3人. 正常巡视开差级差体区

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

李光坤
丁超
(上海)
有限公司

1. 联站综合配电箱电缆沟盖板安装及防火封堵。
2. 外墙接地点开挖及对接。
3. 联站办公楼屋面及外墙保温板施工。
4. 羌谷区因缺少材料暂停施工。

其它事项

1. 联站消缺管理人员2人、现场施工员16人、电焊机一台、搅拌机一台。
2. 光伏区管理人员1人、现场无人员施工。
3. 正常安全生产

本日现场监理人员

黄永革 孔令才 王孝金

记录人: 王孝全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂