

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 11 日

天气: 多云
气温: 11°-24°

星期: 10
工程名称: 2018年海盐县五里村扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员4人、正常巡视开荒站及光伏电站现场。
2. 光伏电站南河坝地质勘察、施工人员9人。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

永昌电力
工程设计
(上海)
有限公司

1. 开荒站综合楼配电楼外墙保温施工、综合楼电排风机安装、综合楼配电楼屋顶避雷网施工。
2. 开荒站台区杂草清除。
3. 办公楼地坪脚线铺贴。
4. 光伏电站(上海端)因缺少材料暂停施工。

其
它
事
项

1. 开荒站请缺监理人员4人、现场施工人员18人。
电焊机一台、搅拌机一台。
2. 正常安全生产

本日现场监理人员 黄永丰 袁元堂 孔令才 王金全

记录人: 王金全

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 袁元堂