

监 理 日 志 ()

日期: 2008 年 10 月 13 日

星期: 六

工程名称: 2008年农村电网改造升级工程

天气: 小雨
气温: 14°-22°

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位人员、正常巡视开表站及光伏区现场 2. 光伏区南河坝地质勘探9人。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="231 1070 391 1131">施工单位</th><th data-bbox="391 1070 1396 1131">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1131 391 1601"> 光伏电力工程队 (上海) 有限公司 </td><td data-bbox="391 1131 1396 1601"> 1. 开表站综合配电箱外墙保温施工。 2. 开表站室外电缆沟盖板消缺、隔拉基础浇筑。 3. 开表站站内消防水箱消缺、站区雨水管施工。 4. 光伏区南河坝地质勘探。(上海光伏)因缺少材料暂停施工。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	光伏电力工程队 (上海) 有限公司	1. 开表站综合配电箱外墙保温施工。 2. 开表站室外电缆沟盖板消缺、隔拉基础浇筑。 3. 开表站站内消防水箱消缺、站区雨水管施工。 4. 光伏区南河坝地质勘探。(上海光伏)因缺少材料暂停施工。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
光伏电力工程队 (上海) 有限公司	1. 开表站综合配电箱外墙保温施工。 2. 开表站室外电缆沟盖板消缺、隔拉基础浇筑。 3. 开表站站内消防水箱消缺、站区雨水管施工。 4. 光伏区南河坝地质勘探。(上海光伏)因缺少材料暂停施工。				
其 它 事 项	1. 开表站消缺管理人员2人、现场施工人员20人。 电焊机一台、搅拌机一台。 2. 上海光伏现场管理人员2人。 3. 正常安全生产				
本日现场监理人员	黄永常 李元堂 孔令才 王孝全				
记录人: 王孝全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂				