

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 14 日

星期: 日

工程名称: 2018年光伏扶贫项目

天气: 多云
气温: 14°-17°

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人, 正常巡视开关站及光伏区; 2. 光伏区组件来3车共72箱, 1872块; 3. 开关站综合配电楼等防火门进场。	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程咨询 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站综合配电楼室内盖板、地面及墙面裂缝 消除。 2. 光伏区南河坝地质勘探。 3. 光伏区组件卸车。
其 它 事 项	1. 开关站消除监理人员2人, 现场施工人员6人。 由搅拌机一台, 搅拌机一台。 2. 光伏区地质勘探9人(上海光伏) 组件卸车7人, 监理人员 3. 正常安全生产	
本日现场监理人员: 李元堂 孔令才 王孝金		
记录人: 王孝金 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂		