

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 15 日

星期: 一

工程名称: 200MW 炉内脱硫改造项目

天气: 晴
气温: 13-18℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员 3 人, 巡视检查开关站及光伏区现场 2. 光伏区地质勘察 9 人.	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程公司 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站综合楼配电楼室内盖板地面墙面裂缝 消缺, 主控室静电地板铺贴. 2. 开关站综合楼配电楼高压配电房设计增加新窗. 3. 开关站综合楼配电楼大门进场施工. 4. 光伏区组件安装 20 组, 共 144 块.
其 它 事 项	1. 开关站消缺管理人员 2 人, 现场施工人员 10 人. 电焊机一台, 搅拌机一台. 2. 光伏区现场管理人员 1 人, 施工人员 4 人. 3. 正常安全生产	
本日现场监理人员: 李冠荣 孙文才 王孝金 记录人: 王冠全 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李冠荣		