

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 16 日

星期: 二

工程名称: 2018年20MW光伏互补扶贫项目

天气: 多云
气温: 14°-20°C

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位3人, 正常巡视并站及光伏区现场。 2. 光伏区双河坝地质勘探 91。 3. 光伏区组件来1车共24捆共624块, C组件(东环国际)	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程局 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 联站综合楼配电楼外墙保温及粉刷施工。 2. 联站站区、排水管道及部分场地平整施工。 3. 综合楼配电楼防火门安装、室外电缆沟盖板、降 压变压器基础及避雷针基础消缺。 4. 光伏区组件安装113块、400V高压电缆桥架 敷设90米。
其 它 事 项	1. 联站请缺管理人员2人, 施工人员16人, 电焊机一台, 搅拌机一台。 2. 光伏区管理人员1人, 现场施工人员13人, 搅拌机一台。 装载机一辆, 货车一辆。 3. 正常安全生产	
本日现场监理人员 李元堂 孔令才 王春全		
记录人: 王春全		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂