

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年10月18日 星期四	气候	阴	气温	14'-22℃
监理单位动态:	李元堂 王玲才 王孝全 孙伟伟	材料进场、取样见证、合格情况: 降压变围栏及隔离栏杆. 进场检查.			
施工方人员动态:	监理单位2人、施工方2人 李元堂 王玲才 王孝全 孙伟伟				
施工机械动态:	搅拌机一台、装载机一台、吊车一辆				
施工进度情况	① 开站综合楼配电楼雨水管安装 ② 综合楼配电楼脚线施工 ③ 综合楼外墙体保温及粉刷施工 ④ 站区降压变围栏及隔离栏杆 ⑤ 站区路灯基础浇筑 ⑥ 站区围栏边压边线 ⑦ 站区组件安装180块、高压电缆槽架敷设40米.				
检查发现的问题	监理在开站综合楼配电楼巡视中发现雨水管安装尺寸上不在一条线.				
处理措施、意见、结果	通知总包叫分包施工队立即整改				
协调内容或其他	无				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		