

监 理 日 志

工程名称: 河罗2x20mw渔光互补扶贫项目.

日期	2018年10月27日 星期二	气候	晴	气温	11~23℃				
监理人员动态:	监理单位2人. 李元堂. 孔令才 正常巡视现场.	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工员16人 光伏区: 管理人员2人, 施工员16人								
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台, 装载机1台, 货车1辆, 施工船5只.								
施工进度情况	开关站: 1. 配电楼室内外白铁消缺, 外墙涂料施工完善, 室内卫生清洁. 2. 配电楼室外散水地基整理, 模板安装. 3. 办公楼外墙涂料施工, 降压变区域碎石填筑. 光伏区: 1. 光伏板安装90块, 800叶桥架安装9米, 400桥架安装27米. 2. 20区2x70面流电缆敷设140米.								
检查发现的问题	无								
处理措施、意见、结果	无								
协调内容或其他	正常安全施工.								
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂						