

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20mw渔光互补扶贫项目

日期	2018年10月30日 星期二	气候	晴	气温	11~25℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 无				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	开关站: 管理人员2人, 施工人员10人 光伏区: 管理人员2人, 施工人员16人 电焊机1台、装载机1台、货车1辆、搅拌机1台、船舶5只 开关站: 1. 西电木菱室内外自检消缺、卫生清洁; 外墙装修完善。 2. 西电木菱环境检测仪安装调试; 设备厂家检查调试设备。 3. 站区碎石铺筑; 办公楼外墙涂料施工; 厨房、餐厅吊顶施工。 光伏区: 1. 300木桥架敷设102米; 2. 箱变平台防腐施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		