

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 4 日

天气: 晴
气温: 15-28℃

星期: 四
工程名称: 2016年2月20日... (handwritten text)

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位人员3人, 正常巡视开美站及苏伏区施工现场	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程公司 (上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开美站综合楼配电楼室外电缆沟盖板铺设。 2. 开美站综合楼室内地砖铺贴及外墙保温板施工。 3. 开美站综合楼屋顶接地环网连接。 4. 开美站综合楼配电楼办公楼消防施工。 5. 苏伏区围墙缺少材料暂停施工。
其 它 事 项	1. 开美站消防管理人员2人, 现场施工人员16人。 电焊机一台, 搅拌机一台。 2. 苏伏区管理人员1人, 现场施工人员。 3. 正常安全生产	
本日现场监理人员: 黄永军 孔令才 王孝全		
记录人: 王孝全 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元学		