

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 6 日

星期: 六

天气: 晴
气温: 14-27℃

工程名称: 20MW光伏扶贫项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员3人. 正常巡视开关站及光伏区现场.	
施 工 情 况	施工单位 江苏电力 工程局 (上海) 有限公司	施工内容及进度 1. 开关站综合楼配电楼室外电缆沟盖板补缺. 2. 综合楼东北面外侧土方平整. 3. 开关站办公楼室内地砖铺贴. 卫生间墙面贴砖. 4. 开关站办公楼屋顶环网防雷施工. 外墙保温施工. 5. 光伏区因缺少材料暂停施工.
其 它 事 项	1. 开关站补缺管理人员2人. 现场施工人员10人. 电焊机一台. 搅拌机一台. 2. 光伏区管理人员2人. 现场施工. 3. 安全正常生产	
本日现场监理人员	黄永革 孔念村 王春金	
记录人: 王春金	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄永革	