

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 7 日

星期: 四

工程名称: 溧水2010年农村电网改造升级项目

天气: 阴
气温: 15-27℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理单位3人、正常巡视开表站及光伏区现场	
施 工 情 况	施工单位 江苏 山通 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开表站配电柜检修、线路盖板缺失、室内卫生清理 2. 开表站配电柜检修、扶梯检修、作废盖板拆除 3. 开表站办公椅靠背内铺贴地毯及卫生间墙面翻新 4. 开表站办公椅顶棚更换、网线焊接 5. 光伏区因缺少材料暂停施工。
其 它 事 项	1. 开表站管理人员2人、现场施工人员8人。 电焊机一台、搅拌机一台。 2. 光伏区管理人员2人、现场施工人员3人。 3. 正常安全生产。	
本日现场监理人员	黄永华 孔令才 王孝全	
记录人: 王孝全	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 黄永华	