

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 12 月 13 日 星期四	气候	多云	气温	2-7℃
监理单位动态:	监理单位 3 人 李元堂 孔冷才 王孝金 正常巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	标段管理人员 2 人 方红工人 10 人 光伏区管理人员 2 人 施工人员 25 人		进场材料如下 圆钢 Φ300 B 10 米 140 根		
施工机械动态:	电焊机 3 台 搅拌机 1 台 装载机 1 台 打桩船 2 台 方舱工船 4 台 吊杆 2 台				
施工进度情况	开发站: 1. 综合楼已电测及办公设施消灭。 2. 污水处理池基础钢筋绑扎, 木模安装。 光伏区: 双河坝 17 区打桩 43 根 南河坝 23 区打桩 51 根。 17 区立柱焊接 73 个。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	王孝金		总监签阅	李元堂	



由 扫描全能王 扫描创建