

监 理 日 志

工程名称: 2018年12月14日星期五

日期	2018年12月14日 星期五	气候	晴	气温	3-7℃				
监理人员动态:	李元堂 孔令才 王孝金 王孝金	材料进场, 取样见证、合格情况: 进场木材堆放。 管桩 300B 10米 14根 1米中倍博支架。							
施工方人员动态:	开站: 管理人员2人 施工员16人 光伏区: 管理人员2人 施工员30人								
施工机械动态:	电焊机7台, 搅拌机14台, 装载机2台 打桩机2台, 施工船9台, 吊车2台								
施工进度情况	开站: 1. 综合楼中楼及办公楼消防。 2. 污水处理设备基础钢筋绑扎, 模板安装。 光伏区: 1. 双河坝17区打桩56根, 南河坝23区打桩51根。 2. 17区立拉电焊120个。 3. 立拉电焊。								
检查发现的问题	2018年12月14日监理单位在巡视光伏区箱变电焊电焊施工现场时发现型钢电焊电焊施工不规范, 未按施工工艺和图纸要求电焊电焊。电焊未采用坡口电焊, 达不到电焊缝质量等级的要求。								
处理措施、意见、结果	针对以上问题, 已签发监理通知单一份编号ZHL-WL-029。 要求施工单位立即整改, 整改完成后报监理单位复查。								
协调内容或其他	正常安全生产								
记录人	王孝金	总监签阅	李元堂						

