

监 理 日 志

工程名称: 200MW炉内脱硫改造项目

日期	2008年12月15日 星期六	气候	多云	气温	4-7℃
监理人员动态:	监理人员4人: 李元堂、李元堂、孙令才、王孝全、正业、李元堂 材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料如下: 1. 盘柱Φ400AB 10米 40根 2. 组件 345W 120箱 5车.				
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人、右区人员10人 光伏区: 管理人员2人、右区人员30人 光伏区: 管理人员2人、右区人员30人				
施工机械动态:	电焊机10台、电焊机10台、装载机1台、打桩船2台、施工船9台、吊车1台.				
施工进度情况	开关站: 1. 综合楼2电排及办公楼消缺. 2. 污水外理池基础出钢筋绑扎及模板安装. 3. 污水外理池调节池底板混凝土浇筑. 光伏区: 双河坝17区打桩59根. 17区立柱焊接48个. 南河坝23区打桩56根. 23区立柱焊接56个.				
检查发现的问题	2008年12月5日监理单位人员在巡查开关站污水外理池施工现场, 发现污水外理池基础土方开挖未留护坡, 且靠近南面围墙, 因基础坑较深, 特别是下雨天气时已出现过土方塌落的情况, 并且围墙随时都有倒塌可能. 而施工现场在未采取有效安全防护措施的情况下, 施工人员已进入作业, 存在很大的安全隐患. 因此要求施工单位立即暂停施工, 严格按照施工方案和安全方案立即整改, 采取安全有效的防护措施和制定安全施工方案, 报监理单位审批, 经审批合格后方可再行施工. 否则将给予严厉处罚.				
处理措施、意见、结果	针对以上安全问题, 已签发监理通知单1份, 编号: ZHJL-MZ-30, 要求施工单位立即整改, 完成后报监理单位复查.				
协调内容或其他	1. 光伏区第二家施工单位今天已进场, 正在角区安装. 2. 正常安全生产				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		

