

监 理 日 志

工程名称: 20MW 炉内脱硫项目

工程名称: 20号2X20MW渔光互补扶贫项目					
日期	2018年12月17日 星期二	气候	晴	气温	-16℃
监理单位动态:	监理单位人员: 李永军、李元堂、孔令才、王贵全、吕常巡等。		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	光伏电站: 管理人员2人、施工人员4人。 光伏区: 管理人员1人、施工人员3人。				
施工机械动态:	装载机1台、打桩船2只、施工船9台、吊钩3台。				
施工进度情况 施工部位	开差站: 2条合埋电缆及办公楼旁消缺。2. 污水处理池废水池内钢筋绑扎及模板安装。3. 污水处理池土方部分回填。4. 污水处理调节池内钢筋绑扎。光伏区: 双河坝17区打桩42根及17区支排焊接56个。南河坝打桩23区5根。22区钢架数3发60米。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调或其他内容	1. 光伏区穿墙管施工, 今天从三在船渠安装。 2. 吕常安全生事				
记录人	王贵全		总监签阅	李元堂	

