

监 理 日 志

工程名称: 汨罗X20mm海光互补扶贫项目

工程名称: 2018年12月21日 星期五					气候		13月		气温		8-12℃	
日期					2018年12月21日 星期五		气候		13月		气温	
材料进场、取样见证、合格情况:					材料进场、取样见证、合格情况:							
进场材料经检查合格:					进场材料经检查合格:							
组件: 345W 24箱 1车					组件: 345W 24箱 1车							
管柱: φ400C 14米 10根					管柱: φ400C 14米 10根							
管柱: φ300C 13米 19根					管柱: φ300C 13米 19根							
施工机械动态:					施工机械动态:							
打桩船4台 施工船13台 吊车3台					打桩船4台 施工船13台 吊车3台							
施工进度情况					施工进度情况							
光伏区: 1. 24区打桩4根. 2. 24区打桩24根. 3. 20区组件安装360块.					光伏区: 1. 24区打桩4根. 2. 24区打桩24根. 3. 20区组件安装360块.							
4. 20区100米桥架敷设222米. 5. 23区立杆焊接88个. 6. 4区打桩13根.					4. 20区100米桥架敷设222米. 5. 23区立杆焊接88个. 6. 4区打桩13根.							
检查发现的问题					检查发现的问题							
2018年12月20日监理单位针对光伏区17区、20区、23区、25、26区施工及整改情况进行巡视检查,发现上述区域部分管柱施工立杆焊接施工误差较大,偏位较严重等问题,严重影响了工程的质量.					2018年12月20日监理单位针对光伏区17区、20区、23区、25、26区施工及整改情况进行巡视检查,发现上述区域部分管柱施工立杆焊接施工误差较大,偏位较严重等问题,严重影响了工程的质量.							
处理措施、意见、结果					处理措施、意见、结果							
针对上述问题,监理单位项目部多次书面通知并要求相关施工单位立即进行整改,但至今也未整改回复,并且在新的施工区域仍出现类似问题,未发现有任何改进,为加强施工质量管理,确保工程的质量,现对罚款.					针对上述问题,监理单位项目部多次书面通知并要求相关施工单位立即进行整改,但至今也未整改回复,并且在新的施工区域仍出现类似问题,未发现有任何改进,为加强施工质量管理,确保工程的质量,现对罚款.							
协调内容					协调内容							
1. 2018年12月21日召开监理例会及进度会议.					1. 2018年12月21日召开监理例会及进度会议.							
2. 正常安全生产.					2. 正常安全生产.							
记录人					记录人							
王春金					王春金							
总监签阅					总监签阅							
李元堂					李元堂							

