

监 理 日 志

工程名称: 湖南2019年农村危房改造扶贫项目

日期	2018年12月27日 星期四		气候	阴	气温	1-5℃
监理单位动态:	监理单位4人: 黄永军、孔令才、王孝金、马修强、王崇德、孔令才		材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 盛桩 4400 C 13米 32根 支架 配件 一车			
施工方人员动态:	开差站: 监理单位2人、施工人员2人 光伏区: 监理单位1人、施工人员7人					
施工机械动态:	打桩船2台、搅拌船1台、装载机1台、打桩船1台、施工船2台、吊车3台					
施工进度情况	开差站: 综合配电箱及办公设施缺失。 光伏区: 1. 21区打桩18根, 2. 22区打桩20根, 3. 24区打桩35根。 4. 20区100杆架安装12米, 组件安装104块, 箱逆变铜台制作一套。 5. 搭建施工用船, 修复码头。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	1. 完善安全生产					
记录人	王孝金		总监签阅	李元堂		

