

监 理 日 志

工程名称: 20MW海盐互补扶贫项目

日期	2018年12月31日 星期二	气候	阴雪	气温	-4-0℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料经检查合格如下: 管桩: φ300 B 10米 105根, φ300 C 13米 4根 φ400 AB 14米 13根 φ400 B 15米 10根				
施工方人员动态:	监理人员4人: 黄永华、孔岭才 王孝金、马少经, 正常巡视见				
施工机械动态:	开荒站: 因缺材料暂停工。 卷扬区: 1、2区主梁安装8条, 2、24区电机安装5个, 3、组件安装186块, 4、金凤牌主 焊接固定及安装风排, 5、20区通讯线接线完成送电7个汇流箱, 6、4区主 梁安装17根, 7、挖造新用船。				
施工进度情况					
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全生产				
记录人	王孝金	总监签阅	李元道		

