

监 理 日 志

工程名称: 2018年2月20日补打桩项目

日期	2018年12月9日 星期四	气候	阴	气温	1-5℃
监理单位动态:	监理单位: 李元堂 孔令才. 王春全, 正常巡视.	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	监理单位: 2人 施工方: 8人 光伏区: 监理单位: 2人 施工方: 13人				
施工机械动态:	光伏区: 2台 施工方: 4台 吊车: 1台				
施工进度情况	光伏区: 1. 综合配电中变及办公楼消缺. 2. 污水处理池基础坑抽排积水. 塔塌泥土清理. 光伏区: 1. 南河坝双河坝, 23区, 17区打桩80根				
检查发现的问题	2018年12月9日 监理单位在光伏区现场巡视过程中发现个别员工安全中随带安全带. 我们在现场针对他们安全教育已整改.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	王春全	总监签阅	李元堂		

