

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月11日 星期三	气候	晴	气温	25℃-34℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证。合格情况:				
施工方人员动态:	管理人员4人, 现场人员38人				
施工机械动态:	桩机2台, 吊机1台,				
施工进度情况	开关站: 办公楼女儿墙粉刷, 室内粉刷。 光伏区: 厂区打桩, 20、22、25、26区沟渠整改。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	张保右	总监签阅	李元堂		