

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月6日 星期五	气候	小雨	气温	25℃-31℃
----	---------------	----	----	----	---------

监理人员动态: 4人 (黄永革、周月山、孔文才、张保龙) 材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 管理人员4人, 现场人员6人.

施工机械动态: 板机2台, 吊机2台,

施工进度情况

开美站: 办公楼室内顶板钢管拆除, 办公楼女儿墙浇筑

光伏区: 25 ~~根~~ 打桩50根.

检查发现的问题

女儿墙浇筑振捣不密实, ~~现~~

处理措施、意见、结果

要求现场重新振捣.

协调内容或其他

无

记录人

张保龙

总监签阅

李元堂