

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 17 日

星期: 星期五

工程名称: 溧阳2x200kW光伏扶贫项目

天气: 阴

气温: 24~30℃

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场.
2. 检查现场使用材料质量情况.
3. 召开第二十五次监理工作例会, 讨论质量、安全、进度事宜.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

孚光电力
工程设
计(上海)
有限公司

1. 光伏区22区、25区支架安装15组, 立柱焊接51个.
2. 开关站因无材料, 未施工, 无施工情况.

其
它
事
项

1. 现场管理人员4人, 施工人员22人, 装载机1台, 电焊机2台.
2. 正常安全施工.

本日现场监理人员

李元堂, 孔令才, 王孝金, 黄永革

记录人:

孔令才

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李元堂