

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 18 日

星期: 星期四

工程名称: 河罗2x20mw渔光互补扶贫项目

天气: 多云
气温: 24°~31°

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

孚光电力
工程设
计(上海)
有限公司

1. 开关站因无材料. 暂停施工.
2. 光伏区22区. 2区支架安装3组, 柱头焊接31个.

其
它
事
项

1. 现场管理人员4人, 施工人员22人. 装载机1台, 电焊机2台.
2. 正常安全生产.

本日现场监理人员

李元堂, 孔令才, 王孝金.

记录人: 孔令才

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂.