

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 19 日

星期: 星期日

工程名称: 溧水 2x20mw 渔光互补扶贫项目

天气: 晴

气温: 26~34℃

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位 孚光电力 工程设计 <上海> 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站因无材料, 暂停施工. 2. 光伏区 22 区、25 区支架安装 2 组, 柱头焊接 34 个, 柱头防腐 71 个.
其 它 事 项	1. 现场管理人员 4 人, 施工人员 22 人, 装载机 1 台, 电焊机 3 台. 2. 正常安全施工.	
本日现场监理人员: 李元堂 孔令才 王孝金		
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂