

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 22 日

星期: 星期三

工程名称: 润罗 2x20mw 渔光互补扶贫项目

天气: 晴

气温: 24~33℃

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位 皖光电力 工程设计 <上海> 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站暂停施工, 无施工情况。 2. 光伏区 22 区、25 区支架安装 2 组。
其 它 事 项	1. 现场管理人员 4 人, 施工人员 19 人。 2. 正常安全施工。	
本日现场监理人员: 李允堂、孔令才、王尊金		
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李允堂