

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 23 日

星期: 星期四

工程名称: 润罗2x20MW渔光互补扶贫项目

天气: 多云

气温: 25~32℃

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

李光电力
工程设计
院(上海)
有限公司

1. 开关站因无材料, 暂停施工。
2. 光伏区22区. 25区支架安装, 1.5组. 柱头防腐87个。

其
它
事
项

1. 现场管理人员4人, 施工人员19人。
2. 正常安全施工。

本日现场监理人员

孔令才, 王孝金, 黄永革

记录人: 孔令才

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李元堂