

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 24 日

星期: 星期五

天气: 晴
气温: 24~32℃

工程名称: 浏阳2x20mw渔光互补扶贫项目

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

孚光电力
工程设计
<上海>
有限公司.

1. 开关站因无材料, 暂停施工.
2. 光伏区支架安装2组, 累计安装136组.

其
它
事
项

1. 现场管理人员4人, 施工人员19人.
2. 正常安全施工.

本日现场监理人员

孔令才, 王孝金, 黄永革

记录人: 孔令才

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂