

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

星期: 星期四

工程名称: 溧阳2X20MW渔光互补扶贫项目

天气: 晴

气温: 24~32℃

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场.	
施 工 情 况	施工单位 孚光电力 工程设 计(上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站暂停施工,无施工情况. 2. 光伏区22区支架安装3组,累计完成139组.
其 它 事 项	1. 现场管理人员4人,施工人员19人,装载机1台. 2. 正常安全生产.	
本日现场监理人员 孔令才, 王孝金, 黄永华		
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂