

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 26 日

星期: 星期日

工程名称: 国网 2x20MW 渔光互补扶贫项目

天气: 小雨转晴
气温: 23~28℃

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场.		
施 工 情 况	施工单位 李光电力 工程设 计(上海) 有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站因无材料, 暂停施工. 2. 光伏区 22 区支架安装 45 组, 累计完成 143.5 组.	
其 它 事 项	1. 现场管理人员 4 人, 施工人员 19 人, 装载机 1 台. 2. 正常安全生产.		
本日现场监理人员		孔令才、王孝金、黄永军	
记录人: 孔令才		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂	