

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 30 日

星期: 星期四

工程名称: 2x20mw 渔光互补扶贫项目

天气: 中雨转多云

气温: 24~33℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员2人(孔令才、王孝金)正常巡视现场。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	孚光电力 工程设计 (上海)有 限公司。	1. 开关站因无材料, 暂停施工。 2. 光伏区20区支架安装1组, 支架累计安装152.5组。
其 它 事 项	1. 现场管理人员4人, 施工人员10人, 装载机1台。 2. 正常安全生产。	
本日现场监理人员	孔令才, 王孝金	
记录人: 孔令才	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂	