

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2008 年 9 月 14 日

星期: 星期五

工程名称: 200MW 炉内脱硫改造项目

天气: 晴  
气温: 22-32℃

监 理 工 作 情 况

1. 监理人员 2 人, 开始巡视施工现场
2. 开关站外墙石砂及水泥等材料进场
3. 开关站临时水电接通

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏电力  
工程材料  
(上海)  
有限公司

1. 开关站综合配电箱接地环网焊接
2. 办公楼屋顶女儿墙砌石砖
3. 办公楼顶层第一层防水卷材铺设
4. 岩伏区, 因缺少材料, 暂停施工

其 它 事 项

1. 开关站管理人员 3 人, 施工人员 8 人, 电焊机一台
2. 岩伏区无人施工
3. 正常安全生产

本日现场监理人员

孔令才 王全

记录人: 王全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元堂