

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 09 月 15 日

星期: 星期六

工程名称: 溧阳2X2011W2鱼光互补扶贫项目

天气: 晴
气温: 24°-33°

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员2人, 正常巡视现场 2. 开关站综合楼沟盖板开始制作. 3. 开关站办公楼外墙批灰施工.	
施 工 情 况	施工单位 溧阳市 工程有限公司	施 工 内 容 及 进 度 1. 开关站综合楼电排接地环网焊接 2. 开关站办公楼第一层防水卷材施工铺贴. 3. 开关站办公楼外墙粉刷. 4. 开关站沟盖板角铁外框制作. 5. 光伏区因缺少材料暂停施工.
其 它 事 项	1. 开关站监理人员3人, 施工人员8人, 电焊机一台. 2. 光伏区无火施工. 3. 正常安全生产.	
本日现场监理人员 孙金才 王孝全		
记录人: 王孝全		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李元华