

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 17 日

星期: 星期一
工程名称: 220kV 变电站工程

天气: 多云
气温: 24°-32°

监 理 工 作 情 况

1. 监理单位人员 2 人, 正常巡视施工现场。
2. 检查变电站内水电安装材料计划抓紧进场。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江苏电力
工程局
(上海)
有限公司

1. 开关站综合配电箱盖板角铁外脚割除。
2. 开关站综合配电箱原盖板清除。
3. 开关站综合配电箱电缆清理。
4. 开关站室外照明火电箱沟开挖。
5. 光伏区因缺材料暂停施工。

其 它 事 项

1. 开关站缺管理人员 3 人, 施工人员 8 人, 电焊机一台。
2. 光伏区无人施工。
3. 正常安全生产。

本日现场监理人员

孔令才 王孝金

记录人:

王孝金

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)

李元堂