

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 18 日

星期: 星期二

工程名称: 江苏2X20MW炉内脱硫环保改造项目

天气: 多云
气温: 23-33℃

监
理
工
作
情
况

1. 监理人员3人, 正常巡视施工现场.
2. 开闭站办公楼屋顶面第一层卷材铺设完成防水试验.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏电力
工程公司
(上海)
有限公司

1. 开闭站综合楼电缆沟盖板外框制作
2. 综合楼办公楼水电安装前检查
3. ~~设备~~设备基础平面裂缝销缺.
4. 光伏区因缺少材料暂停施工.

其
它
事
项

1. 开闭站请缺管理人员3人, 施工1人10人.
电焊机一台, 搅拌机一台.
2. 光伏区无人施工.

本日现场监理人员

李元堂 孙令才 王孝全

记录人:

王孝全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李元堂