

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 19 日

星期: 星期三
工程名称: 220kV 20MW 炉内脱硫改造项目

天气: 晴
气温: 24°-33°C

监 理 工 作 情 况

1. 监理人员 3 人, 正常巡视现场
2. 开关站办公楼屋顶第一层卷材施工完成后试水合格, 准备计划下一道工序。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江苏电力
工程公司
(上海)
有限公司

1. 开关站综合楼电缆沟盖板制作
2. 办公楼水电安装排管。
3. 办公楼接地网施工, 办公楼外墙抹灰, 光伏区因缺少材料暂停施工。

其 它 事 项

1. 开关站消缺, 监理人员 3 人, 施工 1 项 12 人。
电焊机一台, 搅拌机一台。
2. 光伏区无人施工。
3. 正常安全生产。

本日现场监理人员

李元堂 孙金才 王孝全

记录人: 王孝全

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李元堂